

REFORMA GERAL 2023
FÓRUM ELEITORAL DE PIRAQUARA

Data início	Prazo total (Dias)
01/04/2023	148

	Tarefa	Valor (R\$)	Início previsto	Predecessora	Término previsto	Duração prevista	Dias não trabalhados	Duração Real	Início Real	Término Real	Descrição
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.604,54	01/04/2023		05/04/2023	3	2	0			
2	ACESSIBILIDADE EXTERNA	R\$ 28.142,48	22/05/2023		19/06/2023	21	8	0			
3	ACESSIBILIDADE INTERNA	R\$ 4.872,99	20/06/2023	2	25/06/2023	4	2	0			
4	SANITÁRIO ACESSÍVEL	R\$ 8.603,44	26/06/2023	3	16/07/2023	15	6	0			
5	PREVENÇÃO DE INCÊNDIO	R\$ 4.483,60	07/06/2023	11	13/06/2023	5	2	0			
6	TRATAMENTO DE FISSURAS	R\$ 18.830,90	17/07/2023	4	15/08/2023	22	8	0			
7	IMPERMEABILIZAÇÃO EXTERNA	R\$ 2.905,16	17/07/2023	4	24/07/2023	6	2	0			
8	COBERTURA	R\$ 75.968,20	06/04/2023	1	01/06/2023	41	16	0			
9	TOLDOS	R\$ 32.363,93	22/06/2023	12	29/06/2023	6	2	0			
10	AR CONDICIONADO	R\$ 4.376,55	17/07/2023	4	24/07/2023	6	2	0			
11	JANELAS	R\$ 36.771,48	17/05/2023		06/06/2023	15	6	0			
12	PORTAS E PORTÕES	R\$ 8.269,37	14/06/2023	5	21/06/2023	6	2	0			
13	ELÉTRICA	R\$ 3.945,67	26/06/2023	3	03/07/2023	6	2	0			
14	FORRO	R\$ 1.609,46	04/07/2023	13	11/07/2023	6	2	0			
15	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 11.856,37	16/08/2023	6	27/08/2023	8	4	0			
16	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 13.995,14	01/04/2023		27/08/2023	148	44	0			

