

REFORMA GERAL 2023
FÓRUM ELEITORAL DE IBIPORÃ

Data início	Prazo total (Dias)
01/04/2023	122

	Tarefa	Valor (R\$)	Início previsto	Predecessora	Término previsto	Duração prevista	Dias não trabalhados	Duração Real	Início Real	Término Real	Descrição
1	SERVIÇOS PRELIMINARES	R\$ 1.563,54	01/04/2023		05/04/2023	3	2	0			
2	ACESSIBILIDADE EXTERNA	R\$ 25.339,89	25/05/2023		26/06/2023	23	10	0			
3	ACESSIBILIDADE INTERNA	R\$ 4.660,55	27/06/2023	2	03/07/2023	5	2	0			
4	SANITÁRIOS ACESSÍVEIS	R\$ 8.225,91	04/07/2023	3	19/07/2023	12	4	0			
5	AMPLIAÇÃO - ESTACIONAMENTO	R\$ 15.865,29	08/05/2023	6	04/06/2023	20	8	0			
6	PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO E PÂNICO	R\$ 2.809,21	02/05/2023	12	07/05/2023	4	2	0			
7	MURO DE DIVISA	R\$ 7.402,04	06/07/2023	11	18/07/2023	9	4	0			
8	COBERTURA	R\$ 6.679,86	06/04/2023	1	13/04/2023	6	2	0			
9	ARES CONDICIONADO	R\$ 4.546,64	03/05/2023	13	15/05/2023	9	4	0			
10	TOLDOS	R\$ 5.657,06	14/04/2023	8	30/04/2023	11	6	0			
11	JANELAS	R\$ 1.778,91	27/06/2023	2	05/07/2023	7	2	0			
12	PORTA DA COPA	R\$ 1.465,24	01/05/2023	10	01/05/2023	1	0	0			
13	PATOLOGIAS EM ALVENARIA (PADRÃO DA COPEL)	R\$ 301,46	02/05/2023	12	02/05/2023	1	0	0			
14	ELÉTRICA	R\$ 21.510,93	08/05/2023	6	04/06/2023	20	8	0			
15	CAIXA D'ÁGUA	R\$ 184,14	06/07/2023	11	10/07/2023	3	2	0			
16	PISO CERÂMICO	R\$ 2.493,90	11/07/2023	15	25/07/2023	11	4	0			
17	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	R\$ 7.814,78	19/07/2023	14	01/08/2023	10	4	0			
18	ADMINISTRAÇÃO LOCAL	R\$ 6.680,20	01/04/2023		01/08/2023	122	36	0			

[illegible]

Legenda	
	Dados necessários preencher
	Dias que a atividade deveria ocorrer
	Dias que a atividade foi realizada
	Dias não trabalhados