

CRONOGRAMA																													
PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PASSARELA EM CONCRETO ARMADO - TRE-PR																													
ITEM	DESCRIÇÃO	%	R\$ TOTAL	MES 01								MES 02								MES 03								RECEBIMENTO DEFINITIVO	
				SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4		SEMANA 1		SEMANA 2		SEMANA 3		SEMANA 4			
				%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$	%	R\$
1.0	SERVIÇOS PRELIMINARES	5,65%	6.217,47	80,00%	4.973,98		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	10,00%	621,75	10,00%	621,75
2.1	PASSARELA	84,75%	93.199,62		-	20,00%	18.639,92	10,00%	9.319,96	10,00%	9.319,96	10,00%	9.319,96	10,00%	9.319,96	10,00%	9.319,96	10,00%	9.319,96	10,00%	9.319,96		-		-	10,00%	9.319,96		
2.2	PISO E ACABAMENTO DA PASSARELA	4,40%	4.844,33		-		-		-		-		-		-		-		-		-	50,00%	2.422,17	40,00%	1.937,73		-	10,00%	484,43
3.1	ABERTURA DE CORREDOR PARA PASSARELA, MURETAS DO JARDIM E IMPERMEABILIZAÇÃO DA LAJE TÉCNICA	2,06%	2.268,09	70,00%	1.587,66		-		-		-		-		-		-		-		-		20,00%	453,62		-	10,00%	226,81	
3.2	RAIO PLUVIAL	1,04%	1.138,81		-		-		-		-		-		-		-		-		-		45,00%	512,46	45,00%	512,46	10,00%	113,88	
3.3	ELETRICA	1,19%	1.308,43		-		-		-		-		-		-		-	10,00%	130,84		-		-		-	80,00%	1.046,74	10,00%	130,84
3.4	PEDRA MIRACEMA	0,16%	174,53	30,00%	52,36		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	60,00%	104,72	10,00%	17,45
4.0	SERVIÇOS COMPLEMENTARES	0,75%	825,00		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-		-	90,00%	742,50	10,00%	82,50
TOTAL				100%	R\$ 109.976,28	6,01%	6.614,00	16,95%	18.639,92	8,47%	9.319,96	8,47%	9.319,96	8,47%	9.319,96	8,47%	9.319,96	8,59%	9.450,80	8,47%	9.319,96	2,20%	2.422,17	2,64%	2.903,81	2,75%	3.028,17	10,00%	10.997,62
TOTAL:				R\$109.976,28																									
CRONOGRAMA SUGESTIVO. A EMPRESA CONTRATADA PODE ALTERAR O CRONOGRAMA FECHANDO A SOMATÓRIA DOS MESES + RECEBIMENTO DEFINITIVO EM 100%.																													
PODE HAVER CENTAVOS DE DIFERENÇA COM A PLANILHA ORIGINAL, DEVIDO AO ARREDONDAMENTO DE CASAS DECIMAIS.																													
RECEBIMENTO DEFINITIVO FIXADO EM 10% DO VALOR TOTAL.																													

PLANILHA ORÇAMENTÁRIA PASSARELA EM CONCRETO ARMADO - TRE-PR					
COMPOSIÇÃO DO BDI - Benefício e Despesas Indiretas					
Item	Discriminação	Unid.	QDE	Val. Unitário	Total
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - PROPORCIONAL				R\$ 11.724,89
	(Rateio da Administração Central + Despesas Específicas + Taxa de Riscos)				
1.1		%	5,33%	4.686,41	R\$ 4.686,41
1.2	Custo Financeiro	%	2,00%	1.759,62	R\$ 1.759,62
1.3	Seguridade - Cobertura de danos materiais e pessoais	%	1,00%	879,81	R\$ 879,81
1.4	Lucro Bruto da Empresa	%	5,00%	4.399,05	R\$ 4.399,05
2	IMPOSTOS SOBRE SERVIÇOS				R\$ 1.307,34
2	ISS (Imposto sobre serviços)	%	5,00%	1.307,34	R\$ 1.307,34
3	TRIBUTOS SOBRE O FATURAMENTO				R\$ 8.963,07
3.1	PIS (Programa de Integração Social)	vb	0,65%	714,85	R\$ 714,85
3.2	COFINS	vb	3,00%	3.299,29	R\$ 3.299,29
3.3	CPRB (Contribuição Patronal Sobre Receita Bruta)	vb	4,50%	4.948,93	R\$ 4.948,93
4	VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS INDIRETAS (BDI / LDI) = 1+2+3				R\$ 21.995,30
5	VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MATERIAIS				R\$ 61.834,19
6	VALOR ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS COM MÃO DE OBRA				R\$ 26.146,79
7	VALOR TOTAL ESTIMADO DAS DESPESAS DIRETAS = 5+6				R\$ 87.980,98
8	VALOR TOTAL ESTIMADO (RECEITA BRUTA) = 4+7			100%	R\$ 109.976,28
PERCENTUAL DO BDI / LDI CALCULADO					25,00%