

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
TRE-PR

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
REFORMA DO RESTAURANTE - ANEXO DO TRE-PR

SETEMBRO DE 2023

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

REFORMA GERAL SALA DE AULA 01 - FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA

1. INTRODUÇÃO

- 1.1. Os critérios de aceitação elencados neste documento têm o objetivo de estabelecer os padrões de desempenho e qualidade almejados para a contratação da **reforma no restaurante do prédio anexo da sede do Tribunal Regional Eleitoral do Paraná.**
- 1.2. Os conceitos de desempenho e de qualidade estão relacionados à conformidade do produto final entregue pelos serviços com os padrões normatizados e aceitos pela fiscalização.
- 1.3. Assim, todos os critérios apresentados devem ser rigorosamente cumpridos para possibilitar a aferição da qualidade e conformidade com o contratado dos serviços prestados.
- 1.4. Os critérios de aceitabilidade para os serviços foram elaborados em formato de questionário, a fim de facilitar sua compreensão e sua utilização, tanto por parte da empresa quanto da fiscalização.
- 1.5. Os critérios apresentados a seguir deverão ser utilizados como parâmetros para possibilitar o recebimento e a medição das etapas executadas, porém, eventualmente a fiscalização poderá exigir que outros critérios, além dos apresentados, sejam também atendidos.
- 1.6. Qualquer situação que implique na impossibilidade do cumprimento de um dos critérios de aceitabilidade apresentados deve ser relatada pela empresa à fiscalização por escrito, para que esta avalie e emita parecer sobre a situação.
- 1.7. Para a perfeita compreensão deste documento ele deve ser lido em conjunto à Planilha Orçamentária, ao projeto básico e outros documentos relacionados.

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ

CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

REFORMA GERAL SALA DE AULA 01 - FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA

2. CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO

SERVIÇOS PRELIMINARES	
Foi emitida a ART no nome do responsável técnico?	
O container foi posicionado conforme orientação da fiscalização?	
A placa de obra foi instalada com todas as informações necessárias?	
DEMOLIÇÕES E REMOÇÕES - ETAPAS	
Todos os serviços que compõem a etapa de remoções e demolições foram concluídos? Conforme Projeto Executivo	
Os materiais que serão aproveitados pelo TRE-PR em momento futuro foram entregues por completo?	
Os materiais que não serão reutilizados foram descartados corretamente?	
REFORÇO ESTRUTURAL - FUNDAÇÃO E ESTRUTURA METÁLICA	
O projeto estrutural foi executado corretamente?	
A estrutura das fundações e do reforço estrutural está completamente concluída e poderá ter início a próxima etapa de serviços?	
Todas as escoras foram completamente removidas?	
Foi executada a recuperação das vigotas da laje?	
TERRAÇO/COBERTURA	
O contrapiso no terraço foi executado de maneira adequada? Está bem nivelado em toda a sua extensão?	
Foram executadas as juntas de dilatação em todo o terraço?	
O contrapiso foi executado com caimento para os ralos?	
A impermeabilização do terraço foi executada conforme indicado no Projeto executivo ?	
Os furos para as tubulações do ar condicionado foram executados antes da impermeabilização?	
Foi executado teste de estanqueidade, com resultado aprovando a impermeabilização?	
SERVIÇOS NA DIVISA	
Foi executada nova parede corretamente? Conforme especificações de altura e material no projeto executivo?	
As estacas para a nova parede foram também executadas?	
A face externa da parede foi finalizada com textura acrílica?	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
REFORMA GERAL SALA DE AULA 01 - FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA

A nova cobertura instalada possui bom acabamento, caídas adequadas, e sem defeitos aparentes?	
Foi realizada a adequação da tubulação de água pluvial? Com sequência até a caixa de passagem externa?	
PAREDES INTERNAS - IMPERMEABILIZAÇÃO	
Todas as paredes previstas no projeto executivo receberam tratamento de impermeabilização correto?	
O revestimento das paredes foi concluído com chapisco e emboço nas paredes? Preparando para o recebimento da pintura?	
ESGOTO INTERNO, EXTERNO, ÁREA DO ASFALTO E CAIXAS DE PASSAGEM	
Toda a nova rede de esgoto sanitário foi executada conforme os projetos?	
As novas caixas de passagem e de esgoto receberam impermeabilização na face interna?	
O novo sistema de esgoto foi interligado à rede de esgoto interna do TRE corretamente?	
Os revestimentos de piso externo foram reconstituídos após a conclusão dos serviços?	
PISO REGULARIZAÇÃO	
Todo o piso interno foi devidamente regularizado com a execução de contrapiso acústico?	
O piso não apresenta degrau entre os ambientes, ou com a área externa?	
PAREDES EM DRYWALL	
Todas as paredes internas foram executadas corretamente? Conforme posição e altura indicada no projeto arquitetônico?	
Foi feita a instalação de isolamento acústico com Lã de PET dentro das paredes?	
Foram instalados reforços nas paredes onde serão instalados os armários suspensos?	
ALVENARIA INTERNA (FOGÃO)	
A mureta do fogão foi instalada conforme a posição e altura indicada nos projetos?	
Foi executado acabamento com chapisco e emboço na mureta?	
Foi instalado peitoril de granito conforme especificado no projeto executivo sobre a mureta?	
HIDRÁULICA	
Toda a nova rede hidráulica foi executada conforme os projetos?	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
REFORMA GERAL SALA DE AULA 01 - FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA

As tubulações instaladas sobre o forro estão devidamente fixadas?	
O pressurizador foi instalado conforme modelo aprovado pela fiscalização? Com fixação adequada?	
O pressurizador foi testado e está em perfeito funcionamento?	
A entrada na parede lateral da edificação foi instalada com sifão?	
ELÉTRICA - ENTRADA DE ENERGIA, INFRAESTRUTURA E LUMINÁRIAS	
Toda a infraestrutura elétrica foi instalada em conformidade com o projeto elaborado?	
Todos os interruptores e tomadas foram testados e estão em perfeito funcionamento?	
As luminárias foram instaladas conforme especificações do projeto executivo e com os modelos aprovados pela fiscalização?	
REDE LÓGICA	
Toda a infraestrutura para a rede lógica foi instalada conforme indicações no projeto executivo e da fiscalização?	
Foram entregues todas as certificações dos pontos de rede lógica instalados?	
Todas as tomadas instaladas estão funcionando?	
SOM E CFTV - INFRAESTRUTURA	
Toda a infraestrutura para o sistema de som e CFTV foi instalada conforme indicações no projeto executivo e da fiscalização?	
GÁS	
Toda a infraestrutura da nova rede de gás foi instalada em conformidade com o projeto elaborado?	
Foram executados testes de estanqueidade na nova rede de gás?	
Foi instalada tela de arame na central GLP?	
Os novos aquecedores foram instalados em modelo aprovado pela fiscalização?	
Os novos aquecedores foram instalados com abrigo de proteção conforme indicado no projeto executivo?	
Os manuais dos aquecedores foram entregues à fiscalização?	
ÁGUAS PLUVIAIS - ÁREA EXTERNA E FLOREIRAS	
As floreiras foram adequadas conforme indicações do Projeto Executivo? Com as demolições necessárias e impermeabilização completa das floreiras?	
As tubulações de saída das floreiras foram desobstruídas?	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
REFORMA GERAL SALA DE AULA 01 - FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA

Novo dreno no local foi executado corretamente? Com deságue nas caixas de passagem da rede pluvial do TRE?	
O revestimento de piso na área do asfalto foi reconstituído após a conclusão dos serviços?	
As floreiras foram reconstituídas, com a execução do reaterro?	
ÁREA DO ASFALTO - TRILHO DE PORTÃO	
O recorte do piso com o trilho do portão foi preenchido com asfalto? Nivelado com os pisos adjacentes?	
ESQUADRIAS EXTERNAS - COZINHA	
Foram feitas as adequações no vidro central conforme indicado no projeto executivo?	
Foram instaladas as películas nas bandeiras fixas das janelas?	
Foi instalada tela milimétrica nas janelas?	
ESCADA COZINHA	
Foi executada escada na porta de saída da cozinha? Em concreto e com bom acabamento	
Foi instalado guarda-corpo na escada, conforme especificações do Projeto Executivo?	
ESQUADRIAS EXTERNAS - FACHADA	
As janelas da fachada foram substituídas por novas, conforme todas as especificações do projeto executivo?	
REVESTIMENTO CERÂMICO - PAREDES	
O revestimento cerâmico utilizado nas paredes foi aquele aprovado pela fiscalização anteriormente?	
A execução do revestimento cerâmico obedeceu aos padrões estabelecidos no Projeto arquitetônico e no projeto executivo?	
PAINEL RIPADO	
O painel ripado foi instalado conforme especificações do Projeto arquitetônico e no projeto executivo?	
DIVISÓRIA ARTICULADA	
As divisórias articuladas foram instaladas conforme especificações do Projeto arquitetônico e no projeto executivo?	
A divisória foi instalada sobre soleira de granito?	
As divisórias estão em perfeito funcionamento em todo o movimento de abertura e fechamento?	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
REFORMA GERAL SALA DE AULA 01 - FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA

FORRO - GESSO ACARTONADO, REMOVÍVEL E PAINEL SUSPENSO	
Todos os forros foram executados conforme previsto no projeto arquitetônico?	
Os forros foram instalados com os materiais estipulados nos projetos e aprovados pela fiscalização?	
O forro de gesso acartonado foi finalizado com fundo selador, massa corrida e pintura?	
PISO - REVESTIMENTOS	
Todos os revestimentos de piso foram executados conforme previsto no projeto arquitetônico, com o material especificado e aprovado pela fiscalização?	
A modulação do revestimento de piso foi feita obedecendo ao projeto de paginação?	
Os rodapés foram instalados de maneira adequada?	
PORTAS	
Todas as soleiras em granito foram também instaladas?	
Todas as portas novas instaladas obedecem ao padrão estipulado no Projeto Executivo? Possuem bom acabamento de vistas e batentes?	
As portas foram instaladas com dimensões conforme previsto nos projetos?	
As portas novas instaladas foram fornecidas sem defeitos estéticos aparentes?	
GUICHÊS E VISOR	
Foram instaladas janelas tipo guilhotina conforme indicação em projeto? Com tela milimétrica na esquadria?	
Todos os visores foram instalados conforme indicações em projeto?	
Foi instalada a soleira de granito nas janelas internas?	
GUARDA-CORPO E PORTA DE VIDRO PCD	
Todos os guarda-corpos de vidro foram instalados conforme o projeto arquitetônico?	
As portinholas para acesso nas entradas foram também instaladas conforme indicação do projeto executivo e arquitetônico?	
SANITÁRIOS COLETIVOS - ISM E ISF / VESTIÁRIOS E SANITÁRIO PCD	
As divisórias dos boxes dos sanitários foram com altura, espessura e dimensões adequadas conforme o Projeto Executivo?	
Todas as divisórias possuem boa estabilidade e fixação?	
As divisórias foram instaladas sem defeitos estéticos aparentes?	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
REFORMA GERAL SALA DE AULA 01 - FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA

As bancadas de granito foram instaladas conforme especificações, dimensões e posição dos projetos?	
As cubas, torneiras e vasos sanitários foram instalados conforme indicações do Projeto executivo?	
As cubas, torneiras e vasos sanitários estão em perfeito funcionamento?	
Os espelhos foram instalados de forma adequada e com dimensões conforme previsto?	
Os acessórios foram instalados em posição indicada pela fiscalização?	
As cubas, torneiras e vasos sanitários foram instalados conforme indicações do Projeto executivo?	
COZINHA - TORNEIRAS	
As torneiras foram instaladas em modelo previamente aprovado pela fiscalização?	
Todas as torneiras estão funcionando corretamente?	
CLIMATIZAÇÃO E EXAUSTÃO	
Todos os aparelhos de ar condicionado instalados estão em perfeito funcionamento?	
O sistema de exaustão foi instalado em conformidade com os projetos elaborados?	
O sistema de exaustão e climatização da cozinha foi testado após as instalações?	
PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO	
Todas as placas de sinalização de emergência instaladas são do tipo fotoluminescente?	
As placas foram instaladas em posicionamento e quantidades conforme o respectivo projeto?	
As novas luminárias, fornecidas pelo TRE-PR, foram instaladas conforme indicado pela fiscalização?	
Novos extintores foram fornecidos e instalados conforme disposições do projeto executivo?	
Os extintores externos foram fornecidos e instalados com abrigo apropriado?	
PINTURA - INTERNA E EXTERNA	
As paredes internas foram pintadas conforme indicação do Projeto Executivo?	
As cores utilizadas na pintura interna obedeceram ao projeto arquitetônico?	
O revestimento tipo tijolinho, na área externa, foi pintado de acordo com o Projeto Executivo?	

TRIBUNAL REGIONAL ELEITORAL DO PARANÁ
CRITÉRIOS DE ACEITAÇÃO
REFORMA GERAL SALA DE AULA 01 - FÓRUM ELEITORAL DE CURITIBA

LETREIROS	
Foram fornecidos e instalados os letreiros, conforme projeto arquitetônico e a arte apresentada?	
DESCARTE DE RESÍDUOS	
Os resíduos da obra foram descartados corretamente, conforme a classe, e com apresentação de CDF?	
SERVIÇOS FINAIS	
Todos os ambientes da obra foram entregues limpos e organizados?	
O container foi removido sem danos ao piso em que estava localizado?	
ADMINISTRAÇÃO LOCAL	
Os serviços foram devidamente acompanhados pelo Engenheiro Responsável?	

3. RESPONSABILIDADE TÉCNICA

- 3.1. Incluídas em anexo a este documento, as Anotações de Responsabilidade Técnica, que indicam os responsáveis técnicos pela elaboração deste documento, como segue assinado

Bruno Gustavo de Oliveira
Engenheiro Civil
CREA-PR 153.086
Apoio Seção de Obras e Projetos

Henry Vaz Dreon
Engenheiro Civil
CREA-PR 119.503
Apoio Seção de Obras e Projetos